

**6. sz. melléklet
Eltérések listája**

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Eltérések listája

Sorszám	Módosított/újjonnan benyújtott dokumentum	Módosítás rövid indoklása
1.	Projekt adatlap	<p>A projekt adatlap alábbi pontjai kerültek módosításra:</p> <p>2.2. A projekt megvalósulásának helyszínei: (A Helyszín 4/a és 4/b. vonatkozásában pontosításra került a MISEK Kft. neve: MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.</p> <p>A Helyszín 5. vonatkozásában módosításra került a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza neve Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház-ra, mivel Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 43/2012. (III.5.) számú Kt. Határozata alapján módosította a kórház Alapító Okiratát, figyelemmel arra, hogy a 2012. évi XXXVIII. Törvény alapján 2012. május 1-étől az egészségügyi intézmények állami tulajdonba kerültek.</p> <p>2.3. A projekt megvalósításának kezdete: 2012.10.30. A projekt kezdési időpontjaként a MAG Zrt-vel egyeztetve, az Általános Pályázati Útmutató C3 pontja értelmében „a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén a kivitelezői (vállalkozási) szerződés hatályba lépésének napja, függetlenül a szerződés létrejöttének napjától, érvényességétől és az építési naplóba történő releváns bejegyzésétől” 2012.10.30-ában határoztuk meg. Az útmutató szerint „Konzorciumok kezelése: A megkezdettséget projekt szinten szükséges értelmezni, tehát az egyes tagok által megvalósított tevékenységek közül a fentiek szerint a legkorábban megkezdett kell a projekt megkezdésének tekinteni.” Fentiek alapján a konzorciumi tagjaink közül legkorábban az edelényi Koch Róbert Kórház kivitelezői szerződése lépett hatályba 2012.10.30-án, ezért a projekt kezdés időpontját e szerint határoztuk meg.</p> <p>2.4. A projekt megvalósításának befejezése: 2014.10.29. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napját a projektmegvalósítás időtartamával összhangban 2014.10.29. napjában állapítottuk meg.</p> <p>2.5. A projekt elszámolható költségei: 4.526.000.000,- Ft</p> <p>2.6. Az igényelt támogatás összege: 4.526.000.000,- Ft</p> <p>3.3. Gazdálkodási formakód: 312 Központi költségvetési szerv</p> <p>3.6. Statisztikai szám: 15350301-8610-312-05</p>



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

2013 FEBR 21

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Előigazgató
főosztály

96

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

	<p>3.18. Konzorciumi partnerek adatai pontosításra kerültek:</p> <p><u>Konzorciumi partner 1:</u> Szervezet neve: MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Aláírásra jogosult képviselő neve: Dr. Tiba Sándor Statisztikai számjel: 14635306-8610-572-05 Minősítési kód: 6. Gazdálkodási formakód: 572</p> <p><u>Konzorciumi partner 2:</u> Szervezet neve: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Aláírásra jogosult képviselő neve: Kerényi Erika Statisztikai számjel: 15352176-8610-312-05 Gazdálkodási formakód: 312</p> <p><u>Konzorciumi partner 3:</u> Szervezet neve: Koch Róbert Kórház-Rendelőintézet Statisztikai számjel: 15439196-8610-312-05 Gazdálkodási formakód: 312 ÁFA levonási jog a projekttel kapcsolatban: C</p> <p><u>Konzorciumi partner 6:</u> Szervezet neve: Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Statisztikai számjel: 14835128-8610-572-10 Minősítési kód: 7. Gazdálkodási formakód: 572 ÁFA levonási jog a projekttel kapcsolatban: C</p> <p><u>Konzorciumi partner 7:</u> A megvalósítás időszakában a 2012. évi XXXVIII. Törvény 7. §-a értelmében a pályázatban beadotthoz képest Hatvan Város Önkormányzata helyett a hatvani Albert Schweitzer Kórház Kft. lesz a konzorciumi tag. Adatai: Szervezet neve: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16. Aláírásra jogosult képviselő neve: Dr. Stankovics Éva Azonosítószám: 10-09-031298 Adószám: 23027381-2-10 Statisztikai számjel: 23027381-8610-599-10 Minősítési kód: 7 Gazdálkodási formakód: 599 ÁFA levonási jog a projekttel kapcsolatban: C)</p> <p style="text-align: right;">2013 FEBR 21</p> <p><u>Konzorciumi partner 8:</u> Szervezet neve: Margit Kórház Pásztó Statisztikai számjel: 15450061-8610-312-12 Gazdálkodási formakód: 312</p>
--	---



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

	<p>ÁFA levonási jog a projekttel kapcsolatban: C</p> <p><u>Konzorciumi partner 9:</u> Szervezet neve: Szent Lázár Megyei Kórház Statisztikai számjel: 15450054-8610-312-12 Gazdálkodási formakód: 312</p> <p><u>Konzorciumi partner 10:</u> Szervezet neve: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Statisztikai számjel: 15450353-8610-312-12 Gazdálkodási formakód: 312</p> <p>4.1.B A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Szentpéteri kapui telephely, Miskolc Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Szent Ferenc Kórház telephely, Miskolc Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Szakkórház telephely, Izsófalva Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Koch Róbert Kórház- Rendelőintézet, Edelény Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. Tulajdonos: Debreceni Egyetem Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft., Ózd Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger</p>
--	---

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

	<p>Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Margit Kórház Pásztó Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat Tulajdonos: Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet</p> <p>4.2. A támogatási összeg megváltozásával változtak az egyes tagokra jutó összegek és százalékos arányok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Szentpéteri kapui telephely, Miskolc 460 379 464 forint, 10,17% Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Szent Ferenc Kórház telephely, Miskolc 278 849 146 forint, 6,16% Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Szakkórház telephely, Izsófalva 0 forint, 0,00% Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 594 285 690 forint, 13,13% Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza 292 039 180 forint, 6,45% Koch Róbert Kórház- Rendelőintézet, Edelény 297 253 235 forint, 6,57% DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 204 299 135 forint, 4,51% Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft., Ózd 302 469 300 forint, 6,68% Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger 531 928 800 millió forint, 11,75% Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi</p>
--	--

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

		<p>Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 505 853 510 forint, 11,18%</p> <p>Margit Kórház Pásztó 260 749 845 forint, 5,76%</p> <p>Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 333 758 635 forint, 7,37%</p> <p>Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat 464 134 060 forint, 10,25%</p> <p>4.4.1 A projekt végrehajtásához szükséges humán erőforrás</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>egészségügyi Szakképzettséggel rendelkezik (fő)</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>műszaki Szakképzettséggel rendelkezik (fő)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>gazdasági Szakképzettséggel rendelkezik (fő)</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>B) Projekt menedzser, heti 20 órában:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C) Egyéb</td> <td>7</td> </tr> </table> <p>A változtatás a központi projektmenedzsmet összetételét és béreket érintette: A projektmenedzser közalkalmazottként az eredeti heti 40 óra helyett heti 20 órában látja el feladatát, havi bérköltsége bruttó 130.000 Ft, melynek havi járulék költsége (27% TB) 35.100 Ft. A projekt orvos szakmai vezetője feladatát megbízási szerződés keretében heti 20 órában látja el, tervezetten havi 127.000 Ft bruttó megbízási díjért. A projekt orvos szakmai vezetője 3 ajánlattevő közül került kiválasztásra, a kiválasztott orvos szakmai vezető a projekt keretében megbízási szerződéssel kerül alkalmazásra. A projekt pénzügyi vezetője Kalina Gabriella gazdasági igazgató közalkalmazottként heti 20 órában látja el a feladatot, havi 200.000 Ft bruttó bérkiegészítésért, melynek havi járulék költsége (27% TB) 54.000 Ft. Kovács Bernadett vezető asszisztens helyett 2 fő asszisztens kerül bevonásra: A projekt egyik vezető asszisztense: Kissné Gábor Márta, közalkalmazottként heti 10 órában látja el a feladatot, havi 30.000 Ft bruttó bérkiegészítésért, melynek havi járulék költsége (27% TB) 8.100 Ft. A projekt másik vezető asszisztense: Somogyi Adrienn, közalkalmazottként heti 10 órában látja el a feladatot, havi 30.000 Ft bruttó bérkiegészítésért, melynek havi járulék költsége (27% TB) 8.100 Ft. A változtatások a költségvetés szöveges indoklásában átvezetésre kerültek, valamint a két új asszisztens önéletrajza is becsatolásra került.</p>	A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)	33	A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő)	25	egészségügyi Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	9	műszaki Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	2	gazdasági Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	14	B) Projekt menedzser, heti 20 órában:	1	C) Egyéb	7
A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)	33															
A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő)	25															
egészségügyi Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	9															
műszaki Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	2															
gazdasági Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	14															
B) Projekt menedzser, heti 20 órában:	1															
C) Egyéb	7															

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

	<p>Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Változott a projektmenedzser személye: A projekt adatlapon szereplő Dr. Tóth Judit helyett Gyarmati Gábor projektmenedzser került a projektmenedzsment tagjai közé. A módosítás a bér- és járulékköltségek változását nem eredményezte. Az új projektmenedzsment tag önéletrajza a támogatási szerződés mellékleteként becsatolásra került, valamint a módosítások adatai táblázatos formában a Költségvetési segédtablában kimutatásra kerültek.</p> <p>DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. Változott a projektmenedzser személye: A projekt adatlapon szereplő Dr. Szűcs Attila helyett Császár Barnabásné projektmenedzser került a projektmenedzsment tagjai közé. A módosítás a bér- és járulékköltségek változását nem eredményezte. Az új projektmenedzsment tag önéletrajza a támogatási szerződés mellékleteként becsatolásra került, valamint a módosítások adatai táblázatos formában a Költségvetési segédtablában kimutatásra kerültek.</p> <p>Margit Kórház Pásztó Változott a pénzügyi munkatárs személye: A projekt adatlapon szereplő Mucsina Gáborné pénzügyi felelős helyett Kanizsai Anna pénzügyi munkatárs került a projektmenedzsment tagjai közé. Az új projektmenedzsment tag önéletrajza, valamint a Margit Kórház nyilatkozata a projektmenedzsment változtatásokról a támogatási szerződés mellékleteként becsatolásra került.</p> <p>Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat Változott a pénzügyi felelős személye: A projekt adatlapon szereplő Holmanné Hovanec Tímea helyett Bacsné Somogyi Judit Irma pénzügyi vezető került a projektmenedzsment tagjai közé. A módosítás a bér- és járulékköltségek változását nem eredményezte. Az új projektmenedzsment tag önéletrajza a támogatási szerződés mellékleteként becsatolásra került.</p> <p>Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., Hatvan: A projektben elszámolni kívánt projektmenedzsment költségek lecsökkentésre kerültek.</p> <p>5.6.1 Elszámolható költségek és tevékenységek: a támogatási szerződés mellékletének megfelelően valamennyi konzorcium tag vonatkozásában és projekt szinten is átdolgozásra került. Az ÁFA emelkedés fedezetének biztosításához, bizonyos projektelemek nettó értéke csökkentésre került. A költségmódosításokat konzorciumi tag szinten mutatjuk be táblázatos formában.</p> <p style="text-align: right;">2013 FEBR 21</p> <p>5.6.2 A támogatható tevékenységek ütemezése</p>
--	--



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

	<p>A projekt tevékenységek szerinti ütemezése a támogatási szerződés melléklete szerinti féléves ütemezésnek megfelelően valamennyi konzorcium tag vonatkozásában és projekt szinten is aktualizálásra kerültek.</p> <p>5.6.3. Források: A táblázat az ÁFA kompenzáció elvégzését követően valamennyi konzorcium tag vonatkozásában és projekt szinten is aktualizálásra kerültek.</p> <p>5.7. Számszerűsíthető eredmények: A projekt megvalósulásának számszerűsíthető eredményei a pályázathoz becsatolt adatokhoz képest az alábbiak szerint változtak:</p> <p>Pszichiátriai Rehabilitáció szakterület:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Pszichiátriai rehabilitáció szakterületen az Izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház telephelyen nem valósul meg pályázati fejlesztés, ezáltal az <u>Izsófalvához tartozó indikátor értékek törlésre kerültek.</u> - A Pszichiátriai rehabilitáció szakterületen új megvalósítási helyszíneként a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. indikátor értékei kerültek be az indikátor táblázatba. Ezen megvalósítási helyszínen <ul style="list-style-type: none"> - A fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma 32 db-ban került meghatározásra. - „a fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságának arányában” indikátor esetén 10,50% célérték került meghatározásra. - A rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök ezen helyszínen nem kerülnek beszerzésre, az indikátor értéke 0% <p>„Pszichiátriai Rehabilitáció összesen” táblában szereplő</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma 316-ról 318-ra változott - „A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságának arányában” indikátor értéke 90,38 %-ról 85,16%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. - A „fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságának arányában” indikátor értéke 73,75 %-ról 58,03%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. - A „fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor értéke 25,14%-ról 25,29%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. - A „Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó
--	--

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

		<p>megújult nagyértékű eszközök aránya” elnevezésű indikátor értéke a pályázatban beadott 288,89%-ról 400%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan.</p> <p>Addiktológiai rehabilitáció szakterület:</p> <p>- Az addiktológiai rehabilitáció szakterületen az Izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház telephelyen nem valósul meg pályázati fejlesztés, ezáltal az <u>Izsófalvához tartozó indikátor értékek törlésre kerültek.</u></p> <p>Addiktológiai rehabilitáció összesen táblában szereplő</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fejlesztéssel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek számának pályázatban beadott célértéke 28-ről 26-ra változott. - A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek számának pályázatban beadott célértéke 4-ről 3-ra változott. - A „fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságának arányában” indikátor értéke a pályázatban beadott 82,79%-ról 67,07%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. - A „fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságának arányában” indikátor értéke a pályázatban beadott 51,61%-ról 35,89%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. - „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor értéke a pályázatban beadott 60,61%-ról 61,54%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. <p>Kardiológiai Rehabilitáció szakterület:</p> <p>- Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor tekintetében pontosította a heti nem szakorvosi munkaidő és teljes rendelési idő óraszámát az Emberi Erőforrások Minisztériumának többletkapacitási igényt jóváhagyó határozata alapján. A nem szakorvosi munkaidő 26 órától 20 órára változott, a teljes rendelési idő 30 órától 54 órára változott. Ezáltal az indikátor értéke 86,67%-ról 37,04%-ra csökkent a fenntartás időszakára vonatkozóan. (A Szent Lázár Megyei Kórház nyilatkozata csatolva a támogatási szerződés mellékleteihez)</p> <p>- „Kardiológiai Rehabilitáció összesen” táblában szereplő</p> <ul style="list-style-type: none"> - „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor értéke a pályázatban beadott 19,62%-ról 15,85%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan.
--	--	---

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

	<p>Tüdőgyógyászati és Légzésrehabilitáció szakterület:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor tekintetében pontosította a heti nem szakorvosi munkaidő és teljes rendelési idő óraszámát az Emberi Erőforrások Minisztériumának többletkapacitási igényt jóváhagyó határozata alapján. A nem szakorvosi munkaidő 114 órától 40 órára változott, a teljes rendelési idő 133 órától 158 órára változott. Ezáltal az indikátor értéke 85,71%-ról 25,32%-ra csökkent a fenntartás időszakára vonatkozóan. (A Szent Lázár Megyei Kórház nyilatkozata csatolva a támogatási szerződés mellékleteihez) - „Tüdőgyógyászati és Légzésrehabilitáció összesen” táblában szereplő <ul style="list-style-type: none"> - „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor értéke a pályázatban beadott 61,35%-ról 41%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. <p>Csecsemő és gyermekgyógyászati rehabilitáció szakterület:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztályán a fejlesztés keretében beszerzett nagyértékű eszközök darabszáma a pályázat benyújtásakor adminisztrációs hiba miatt tévesen 22 darabban került meghatározásra, ez az adat korrigálásra került, a helyes adat: 26 db. Előzőek alapján A „Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya” elnevezésű indikátor értéke a pályázatban beadott 200,00%-ról 236,36%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a meglévő nagyértékű eszközök darabszáma változatlanul 11 db maradt. - Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor tekintetében pontosította a heti nem szakorvosi munkaidő és teljes rendelési idő óraszámát az Emberi Erőforrások Minisztériumának többletkapacitási igényt jóváhagyó határozata alapján. A nem szakorvosi munkaidő 121 órától 0 órára változott, a teljes rendelési idő 141 órától 18 órára változott. Ezáltal az indikátor értéke 85,82%-ról 0%-ra csökkent a fenntartás időszakára vonatkozóan. (A Szent Lázár Megyei Kórház nyilatkozata csatolva a támogatási szerződés mellékleteihez) - „Csecsemő és gyermekgyógyászati rehabilitáció összesen” táblában szereplő <ul style="list-style-type: none"> - „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő
--	---

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

		<p>arányában" elnevezésű indikátor értéke a pályázatban beadott 84,4%-ról 80,5%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A „Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya” elnevezésű indikátor értéke a pályázatban beadott 141,18%-ról 164,71%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. <p>Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor tekintetében pontosította a heti nem szakorvosi munkaidő és teljes rendelési idő óraszámát az Emberi Erőforrások Minisztériumának többletkapacitási igényt jóváhagyó határozata alapján. A nem szakorvosi munkaidő 134 órától 151 órára változott, a teljes rendelési idő változatlan (156 óra) maradt. Ezáltal az indikátor értéke 85,90%-ról 96,79%-ra emelkedett a fenntartás időszakára vonatkozóan. (A Szent Lázár Megyei Kórház nyilatkozata csatolva a támogatási szerződés mellékleteihez) - „Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció összesen” táblában szereplő <ul style="list-style-type: none"> - „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor értéke a pályázatban beadott 76,69%-ról 81,46%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. - A „Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya” elnevezésű indikátor értéke a pályázat benyújtásakor adminisztrációs hiba miatt helytelenül került összesítésre, a fejlesztés keretében beszerzett nagyértékű eszközök helyes darabszáma összesen: 91 db, a meglévő nagyértékű eszközök darabszáma változatlan maradt (59 db), ezáltal a pályázatban beadott 106,78%-os indikátor érték 154,24%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan. <p>KONZORCIUM SZINTEN ÖSSZESEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek számának pályázatban beadott célértéke 64-ről 63-ra változott. - „A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában” elnevezésű indikátor értéke a pályázatban beadott 58,86%-ról 51,95%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan - a „Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó
--	--	---

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

195

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

		<p>megújult nagyértékű eszközök aránya” elnevezésű indikátor értéke a jelenlegi felülvizsgálat eredményeként a pályázatban beadott 178,63%-ról 206,25%-ra változott a fenntartás időszakára vonatkozóan.</p> <p>Esélyegyenlőségi vállalások: A táblázatban valamennyi tagi szintű esélyegyenlőségi vállalások mellett feltüntetésre kerültek a Konzorciumi szintű vállalások adatai. Mindemellett az alábbi tagi szintű vállalások tekintetében az alábbi módosítások történtek a pályázatban benyújtott adatokhoz képest:</p> <p>„1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása” - Hatvan Város Önkormányzata helyett az Albert Schweitzer Kórház Kft. megnevezés került, a vállalások értékei változatlanok maradtak. (Albert Schweitzer Kórház Kft. nyilatkozata a támogatási szerződés mellékleteként becsatolva) - Fenti intézkedés tekintetében törlésre került a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Szakkórház telephely, Izsófalva” megvalósítási helyszín és az ahhoz tartozó indikátor értékek, tekintettel arra, hogy ezen helyszínen nem valósul meg pályázati fejlesztés.</p> <p>„2. Esélyegyenlőségi terv megléte” - Hatvan Város Önkormányzata helyett az Albert Schweitzer Kórház Kft. megnevezés került, a vállalások értékei változatlanok maradtak. (Albert Schweitzer Kórház Kft. nyilatkozata a támogatási szerződés mellékleteként becsatolva) - Fenti intézkedés tekintetében törlésre került a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Szakkórház telephely, Izsófalva” megvalósítási helyszín és az ahhoz tartozó indikátor értékek, tekintettel arra, hogy ezen helyszínen nem valósul meg pályázati fejlesztés.</p> <p>24. Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztható munkakezdés - Fenti intézkedés tekintetében törlésre került a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Szakkórház telephely, Izsófalva” megvalósítási helyszín és az ahhoz tartozó indikátor értékek, tekintettel arra, hogy ezen helyszínen nem valósul meg pályázati fejlesztés.</p> <p>26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez - Fenti intézkedés tekintetében törlésre került a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Szakkórház telephely, Izsófalva” megvalósítási helyszín és az ahhoz tartozó indikátor értékek, tekintettel arra, hogy ezen helyszínen nem valósul meg pályázati fejlesztés.</p> <p>Fenntarthatóság érvényesítése: (Környezeti</p>
--	--	--

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

		<p>fenntarthatósági szempontok): A táblázatban valamennyi tagi szintű környezeti fenntarthatósági szempontok mellett feltüntetésre kerültek a Konzorciumi szintű vállalások adatai. Mindemellett az alábbi tagi szintű vállalások tekintetében az alábbi módosítások történtek a pályázatban benyújtott adatokhoz képest:</p> <p>8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére - „Hatvan Város Önkormányzata” elnevezés és az ahhoz tartozó indikátor értékek törlésre kerültek. (Albert Schweitzer Kórház Kft. nyilatkozata a támogatási szerződés mellékleteként becsatolva) - A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Szakkórház telephely, Izsófalva” megvalósítási helyszín és az ahhoz tartozó indikátor értékek törlésre kerültek, tekintettel arra, hogy ezen helyszínen nem valósul meg pályázati fejlesztés.</p> <p>18. A beruházás természetvédelmi értéket, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érint - Fenti intézkedésbe a hatvani Albert Schweitzer Kórház Kft. által vállalt indikátor értéke bekerült.</p> <p>35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során - Fenti intézkedésbe a hatvani Albert Schweitzer Kórház Kft. által vállalt indikátor értékei bekerültek. (Albert Schweitzer Kórház Kft. nyilatkozata a támogatási szerződés mellékleteként becsatolva) - A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Szakkórház telephely, Izsófalva” megvalósítási helyszín és az ahhoz tartozó indikátor értékek törlésre kerültek, tekintettel arra, hogy ezen helyszínen nem valósul meg pályázati fejlesztés.</p> <p>56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága) - A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Szakkórház telephely, Izsófalva” megvalósítási helyszín és az ahhoz tartozó indikátor értékek törlésre kerültek, tekintettel arra, hogy ezen helyszínen nem valósul meg pályázati fejlesztés. - „Hatvan Város Önkormányzata” elnevezés és az ahhoz tartozó indikátor értékek törlésre kerültek, (Albert Schweitzer Kórház Kft. nyilatkozata a támogatási szerződés mellékleteként becsatolva)</p>
2.	Költségvetési tábla	<p>A pályázatban benyújtott költségvetés 25%-os ÁFA tartalommal került elkészítésre. A 2012-ben érvénybe lépett 27%-os ÁFA miatt valamennyi konzorciumi tagnál, illetve projekt szinten az ÁFA</p>

2013 FEBR 21



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001


Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

	<p>kompenzáció miatt, az egyenlő teherviselés elvét szem előtt tartva forrás átcsoportosításokat kellett végrehajtani az alábbiak szerint: A konzorcium döntése alapján a következő projektszintű tevékenységek költségei: nyilvánosság biztosításának költségei, a projektszintű könyvvizsgálat díja, a fejlesztendő rehabilitációs ellátások regionális összehangolásával, betegút-szervezéssel kapcsolatos költségek, valamint a betegtájékoztató anyagok előállításának költségei a lecsökkentett forrásokkal <u>átcsoportosításra kerültek a konzorciumvezető költségvetésébe</u>, így a fenti költségelemek tekintetében a megvalósítás felelőssége a konzorciumvezetőt terheli, azonban a megvalósítás helyszínei a tagok telephelyei is lesznek.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fejlesztendő rehabilitációs ellátások regionális összehangolásával, betegút-szervezéssel kapcsolatos 9.919.014,- Ft költséget csökkentettük 3.000.000,- Ft-ra, - A Nyilvánosság biztosításának költségeit 30.700.000,- Ft-ról csökkentettük 28.000.000,- Ft-ra - A projekt szintű könyvvizsgálói díjak költségét 17.000.000,- Ft-ról csökkentettük 15.000.000,- Ft-ra. <p>Így a pályázatban beadotthoz képest ezen projektelemeken bruttó 11.619.014 Ft megtakarítás keletkezik, ezt, továbbá a pályázatban beadott 4.515.400.000 Ft és a megítélt 4.526.000.000 Ft közötti 10.600.000 Ft-ot, vagyis összesen 22.219.014 Ft-ot a konzorciumi tagok között projekt arányosan elosztottunk.</p> <p>Fentiekén túl az alábbi <u>szakmai tartalom módosítás szükséges, melynek kapcsán a projekt konzorciumi tagjai az alábbi döntést hozták:</u></p> <p>Tekintettel a 258/2011 (12.07) kormányrendelet 18 § (1) bekezdése alapján hozott az OTH IF-3701-19/2012 számú határozatára, miszerint 2012. július 1-jétől a BAZM Kórház már nem rendelkezik az Izsófalvai telephelyén lévő 32 ágyas pszichiátriai rehabilitációs kapacitással, hanem az átkerül a kazincbarcikai kórház kapacitásába, a konzorciumi tagjai a konzorciumvezető alábbi javaslatát, egyhangúan megszavazták:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, Tekintettel arra, hogy az izsófalvai telephelyen lévő rendkívüli rossz állapotú épület felújítása már nem szükséges, az izsófalvai telephelyre szánt fejlesztési forrás csak egy részét, 100MFt-ot a kazincbarcikai kórház kapja meg, a 32 ágyas pszichiátriai rehabilitációs osztály befogadásához szükséges átalakítások elvégzésére, és eszközök/mobiliák beszerzésére. 2, A fennmaradó költség a BAZM Kórház költségvetésében marad. <p>A pályázatban eredetileg az izsófalvai telephelyre szánt összeget az alábbiakra szeretnénk fordítani:</p> <p>1, A DE OEC Kazincbarcikai kórház az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani:</p>
--	--

2013 FEBR 2 1



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

A pszichiátriai osztály elhelyezésére a jelenleg üresen álló 8. emeleti hotelszint alkalmas, ahol korábban gyermekosztály volt. A szint teljes átalakítása szükséges, hogy a korábban gyermekek részére kialakított kubatúrában felnőtt fekvőbetegeket lehessen ellátni.

Építészeti beruházás: a szint teljes felújítása, a kórtermi falak átalakítása, kórtermekhez rendelt felnőtt vizesblokkok kialakítása. Itt kapnak helyet a minimum rendelet szerint kötelező foglalkoztató helyiségek is:

Kiviteli terv	4 991 100 Ft
Építés, felújítás, bővítés	84 730 000 Ft
Eszközbeszerzés	9 008 900 Ft
Műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei	1 270 000 Ft
Mindösszesen	100 000 000 Ft

2, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

- A pályázatban fejlesztési területként meghatározott Gyermekrehabilitációs Osztály fejlesztéséhez kapcsolódóan az osztály megközelíthetőségének javítása, parkolók kialakítása, mely munkálatok elvégzését nem terveztük a pályázatban a rendelkezésre álló keretösszeg miatt.
- Továbbá kapcsolódva a „Csillagpont Kórház” projektünkhöz, melynek célja a kórház tömbösítése, az alábbi elképzelést kívánjuk megvalósítani:

A BAZM Kórház központi telephelyén lévő 82 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály jelenleg egy meglehetősen rossz állapotú épületben van az Ortopédiai Osztállyal együtt. A „Csillagpont Kórház” projekt kapcsán az ortopédia elköltözik az érintett épületből az új épülettömbbe.

A „Csillagpont” projekthez kapcsolódna, és annak céljait erősítené a jelen pályázatból megvalósítandó azon fejlesztés, hogy a 82 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályt átköltöztetjük a Szent Ferenc Kórház telephelyünkre, ahol az ott lévő 65 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs osztállyal integrálódna. Így a Szent Ferenc Kórház meglévő kubaturáján belül kerülne sor az osztályt befogadó részleg infrastrukturális fejlesztésére, akadálymentesítésére, komfortosítására, amit az izsófalvai telephelyre szánt összeg maradék részéből fordítanánk. Ez többlet szakmai tartalomként jelenne meg, mivel eredetileg csak a Szent Ferenc Kórház telephelyén lévő 65 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály fejlesztése szerepelt a

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

		pályázatban.	
		Projekt előkészítés - GYermekrehab.O. parkoló út (Izsófalváról átvett forrás) kiviteli terve	990 600 Ft
		Építés, felújítás, bővítés - Izsófalváról átvett összeg, GYermekrehab.O. parkoló és út építési költsége	19 000 000 Ft
		Projekt előkészítés - Szent Ferenc Kórház 82 ágyas mozg.rehab. részleg kialakítása kiviteli tervdokumentáció	2 692 400 Ft
		Építés, felújítás, bővítés - Szent Ferenc Kórház 82 ágyas mozg.rehab. részleg kialakítása	64 515 531 Ft
		BAZM Kórház szakmai költségeinek ÁFA kompenzációjához szükséges forrás biztosítása	1 119 118 Ft
		Mindösszesen	88 317 649 Ft
		<p>ÉPÍTÉSZETI KÖLTSÉGVÁLTOZÁSOK: Valamennyi konzorciumi tag építés, felújítás költségei a pályázat benyújtásakor 25 %-os ÁFA tartalommal kerültek meghatározásra, az ÁFA jelenlegi összege a jelenlegi 27%-os ÁFA tartalom figyelembevételével módosításra került. Az ÁFA kompenzáció során végrehajtott módosításokat, annak szöveges indoklását a költségvetési segédtablák és ÁFA kompenzációs tablák valamennyi konzorciumi tag tekintetében részletesen tartalmazzák.</p>	
3.	Költségvetés szöveges indoklása	A végrehajtott ÁFA kompenzáció és forrásátcsoportosítás miatt változott a teljes konzorciumi szintű költségvetés és tagi szintű költségvetés szöveges indoklása.	
4.	Eszközlista	Valamennyi konzorciumi tag eszközbeszerzés költségei a pályázat benyújtásakor 25 %-os ÁFA tartalommal kerültek meghatározásra, az ÁFA jelenlegi összege és az eszközök bruttó összegei a jelenlegi 27%-os ÁFA tartalom figyelembevételével módosításra kerültek. Az ÁFA kompenzáció során végrehajtott módosításokat, annak szöveges indoklását a költségvetési segédtablák és ÁFA kompenzációs tablák valamennyi konzorciumi tag tekintetében részletesen tartalmazzák. Valamennyi a pályázatban vállalt eszköz beszerzésre kerül.	
5.	Közjegyző által hitelesített aláírásminta	Becsatolásra kerültek azon konzorciumi tagok esetében, ahol a pályázat benyújtása óta változások történtek: <ul style="list-style-type: none"> - MISEK Nonprofit Kft. – Dr. Tiba Sándor - Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház – Kerényi Erika - Albert Schweitzer Kórház Kft. Hatvan – Dr. Stanikovics Éva 	

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

6.	Alapító okirat	<p>Azon kórházak esetében került becsatolásra, ahol a pályázatban beadotthoz képest változás következett be:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház • MISEK Kft. • Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház • Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet • Markhot Ferenc Kórház Kft. Eger • Albert Schweitzer Kórház Kft. Hatvan • Margit Kórház Pásztó • Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján • Dr. Kenessey Albert Kórház Balassagyarmat <p>A DE OEC Kazincbarcikai Kórház és az Almási Balogh Pál Kórház Ózd esetében nyilatkozatot csatoltunk, tekintettel arra, hogy ezen kórházak esetében még nem került módosított Alapító Okirat kiállításra.</p>
7.	Nyilatkozat bankszámlaszámokról	<p>Valamennyi konzorciumi tag esetében aktualizálásra és pontosításra került, a bankszámlaszámokról szóló nyilatkozatok a támogatási szerződés mellékleteként becsatolva</p>
8.	Tulajdonviszonyok igazolása	<p>Azon konzorciumi tagok esetében tulajdoni lap másolatok kerültek benyújtásra, ahol időközben felvezetésre került a GYEMSZI fenntartóváltás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Almási Balogh Pál Kórház Kft. Ózd - Markhot Ferenc Kórház Kft. Eger - Albert Schweitzer Kórház Kft. - Margit Kórház Pásztó - Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján <p>A MISEK Kft, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, a Koch Róbert Kórház, DE OEC kazincbarcikai Kórház és Dr. Kenessey Albert Kórház tekintetében nyilatkozatot csatoltunk, tekintettel arra, hogy ezen kórházak esetében még nem került átvezetésre a fenntartóváltás.</p>
9.	GYEMSZI-vel kötött átadás-átvételi megállapodás	<p>Valamennyi konzorciumi tag tekintetében benyújtásra került, kivéve, Almási Balogh Pál Kórház Kft. Ózd, aki nyilatkozatát csatolta, hogy a GYEMSZI-vel még nem került a szerződés aláírásra.</p>
10.	Előzetes többletkapacitás befogadás jóváhagyásáról készült értesítés	<p>Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, a Koch Róbert Kórház-Rendelőintézet Edelény, az Albert Schweitzer Kórház Kft. Hatvan, Almási Balogh Pál Kórház Kft. Ózd és a Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján tekintetében a többletkapacitás befogadás módosításra került, az erről szóló minisztériumi határozatok becsatolva</p>

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

9 számú melléklet

Projekt azonosítószám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Konzorciumvezető neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

11.	Konzorciumi együttműködési megállapodás projekt megvalósítására	A legutolsó, 2012.11.08-ai konzorciumi megállapodásnak megfelelően valamennyi konzorciumi tag képviselőinek aláírásával ellátva becsatolásra került
12.	Nyilatkozat szakmai humánerőforrás biztosításáról	Kazincbarcikai DE OEC Kórház kivételével (esetében a pályázatban benyújtotthoz képest nincs változás) valamennyi konzorciumi tag esetében változott, tekintettel arra, hogy jogszabály változás miatt 2012. január 1. naptól fenntartó váltásra (GYEMSZI lett a fenntartó) került sor.
13.	Fenntartási nyilatkozat	Kazincbarcikai DE OEC Kórház kivételével (esetében a pályázatban benyújtotthoz képest nincs változás) valamennyi konzorciumi tag esetében változott, tekintettel arra, hogy jogszabály változás miatt 2012. január 1. naptól fenntartó váltásra (GYEMSZI lett a fenntartó) került sor.
14.	Tulajdonosi nyilatkozat	Valamennyi konzorciumi tag esetében változott, tekintettel arra, hogy jogszabály változás miatt 2012. január 1. illetve 2012. május 1. naptól tulajdonos váltásra (Magyar Állam tulajdonába került a tulajdon) került sor.
15.	ÁFA tábla kompenzációs	Valamennyi konzorciumi tag esetében benyújtásra került, amelyekben szövegesen is tartalmazza a költségátcsoportosítás, költségcsökkentés és ÁFA kompenzáció részletes indokait.

2013 FEBR 21



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

112